工事件名　三共郡山ビル南館　改修工事

工　程　表 1 β版

平成　30 年　3 月　23 日 作成

日時／時間 / 件名	2018年5月22日 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2018年5月23日 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2018年5月24日 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2018年5月25日 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	適　用
【Wスライド自動ドア】					自動ドア電源確保
簡易養生					
サッシ搬入					
既存開きドア撤去					
床ハツリ作業	※音出し作業になります				
自動ドア枠取付	溶接時煙の匂いが出ます				
自動ドア仮取付	初日は最低限の施錠まで。				
自動ドア本工事					
床モルタル補修					

備　考

工事予定時間　音出し禁止

予備時間として

工事件名　三共郡山ビル南館　改修工事

工　程　表 2 β版

平成　30 年　3 月　23 日 作成

日時／時間 / 件名	2018年5月22日 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2018年5月23日 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2018年5月24日 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2018年5月25日 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	適　用
【両開きドア交換】					
簡易養生					
サッシ搬入					
既存開きドア撤去					
床ハツリ作業			※音出し作業になります		
フロアヒンジ取付			溶接時煙の匂いが出ます		
扉吊込み					
床モルタル補修					
【アルミ片開き扉】					
既存扉取外し					(仮囲いなし)
新扉取付					
予備日					

備　考

工事予定時間　音出し禁止

予備時間として

※工事期間中ご不便をおかけします。安全第一で作業を行います。